



ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

#	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE ODO	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE BENEFICIARIOS	UR	OBRA CANCELADA	SI	NO	MONTO TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA		ESTRUCTURA FINANCIERA EJECUTADA (promedio de ejercicios)		ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER		
										FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	FISM	TOTAL	
1	DESGARANTO INSTITUCIONAL	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1P25 2228				SI		795,378.88	795,378.88	795,378.88	795,378.88	795,378.88	795,378.88	795,378.88	795,378.88	795,378.88
2	GASTOS INDIRECTOS	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1P25 2228				SI										
3	REHABILITACION DE PREDIO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1201 024-122-1201	500,000.00			SI		500,000.00	500,000.00	475,000.96	475,000.96	24,999.04	24,999.04	355,500.00	355,500.00	
4	REHABILITACION DE ALIBRADO EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1201 024-122-1201	500,000.00			SI		500,000.00	500,000.00	144,500.00	144,500.00	355,500.00	355,500.00			
5	DE LOS TANQUES CUSIS EN LA CABEERA MUNICIPAL DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	135AL 2228				SI										
6	CONSTRUCCION DE TANQUE PORTABLE DE AGUA EN LA COLONIA LIBERTAD	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1P2A 4500				SI										
7	CONSTRUCCION DE TANQUE PORTABLE DE AGUA EN LA COLONIA PABLO MONTAÑO	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1P2A 4500				SI										
8	EQUIPAMIENTO TIEN DE REZAS ESPECIALES, ELECTRICACION, CESTA DE PROTECCION DE CAJON EN LA COLONIA OBERIA EN LA COLONIA OBERIA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1500AL 2500				SI										
9	EQUIPAMIENTO, ELECTRICACION, CESTA DE PROTECCION, TANQUE DE DESCARGA, EQUIPO DE CONDUCCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	13,136,192.00	13,136,192.00			SI		13,136,192.00	13,136,192.00			13,136,192.00	13,136,192.00			
10	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO SARABIA AL SITIO DE LOS TANQUES CUSIS EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,480,288.30	1,480,288.30			SI		1,480,288.30	1,480,288.30			1,480,288.30	1,480,288.30			
11	REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	3,154,644.20	3,154,644.20			SI		3,154,644.20	3,154,644.20			3,154,644.20	3,154,644.20			
12	CONSTRUCCION DE EMPISOS COLECTOR Y RED DE ATARDECAS "MIGUCA I" EN LA COLONIA LIBERTAD	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	420AL 260	1,828,245.26			SI		1,828,245.26	1,828,245.26			1,828,245.26	1,828,245.26			
13	CONSTRUCCION DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA, ESTADO DE MICHUAN	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	3400AL 3228	14,090,777.00			SI		14,090,777.00	14,090,777.00			14,090,777.00	14,090,777.00			
14	REHABILITACION POR DESAGUATE DE ARROYOS EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	5000AL 2228	2,292,866.44			SI		2,292,866.44	2,292,866.44			2,292,866.44	2,292,866.44			
15	CONSTRUCCION DE ALIBRADO PORTABLE EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA LIBERTAD	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	85P25 278				SI										
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES MANUEL DOBLADO Y FRANCISCO MADRUGA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1782AL 712				SI										
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES OTIHO MONTAÑO Y CONSTITUCION	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	3100AL 2228	4,529,321.57			SI		4,529,321.57	4,529,321.57			4,529,321.57	4,529,321.57			
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES MANUEL DOBLADO Y FRANCISCO MADRUGA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	4020AL 2228				SI										
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES MANUEL DOBLADO Y FRANCISCO MADRUGA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	8600AL 2228				SI										
20	PAVIMENTACION A BASE DE CARRERA ASFALTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRA Y CONTIGUACION A NICOLAS ROMERO Y JOSE MANUEL VARGAS EN LA COLONIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, EN LA COLONIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, EN LA COLONIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	500AL 2228	412,500.00			SI		412,500.00	412,500.00			412,500.00	412,500.00			
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	993 05 M2, 788 M, 575 M4	11,858,184.95			SI		11,858,184.95	11,858,184.95			11,858,184.95	11,858,184.95			
22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	418 11M2 2228	1,085,501.31			SI		1,085,501.31	1,085,501.31			1,085,501.31	1,085,501.31			
23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	457 7 1843	3,776,084.28			SI		3,776,084.28	3,776,084.28			3,776,084.28	3,776,084.28			
24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA COLONIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE NEUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MIGUCA	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	1410M2 2228	2,498,341.93			SI		2,498,341.93	2,498,341.93			2,498,341.93	2,498,341.93			
25	REHABILITACION DE ALIBRADO PORTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS	NEUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	15P25 2228	565,321.48			SI		565,321.48	565,321.48			565,321.48	565,321.48			

**H. AYUNTAMIENTO DE MIGUCA**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2024 - 2027

**H. AYUNTAMIENTO DE MIGUCA**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2024 - 2027

**H. AYUNTAMIENTO DE MIGUCA**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2024 - 2027

